



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1073802-59/2020	907611	MUNICÍPIO DE BOCAIUVA DO SUL - F	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LOTE 02

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO VILA VELHA - LO	2.899.952,69	% Período:	0,45%	1,87%	2,17%	6,28%	9,61%	15,99%	11,93%	14,86%	15,38%	7,83%	5,33%	8,27%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	82.102,50	% Período:	0,45%	1,87%	2,17%	6,28%	9,61%	15,99%	11,93%	14,86%	15,38%	7,83%	5,33%	8,27%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.866,41	% Período:	14,72%	1,10%	5,80%	40,06%	38,32%							
1.3.	TERRAPLENAGEM	110.400,99	% Período:			16,43%	16,84%	26,55%	29,33%	10,85%					
1.4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL	216.921,75	% Período:		23,86%	17,56%	21,53%	18,33%	18,71%						
1.5.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS	190.752,92	% Período:					20,90%	16,78%	17,51%	31,83%	12,99%			
1.6.	MEIOS-FIOS	106.824,22	% Período:				22,24%	16,11%	21,53%	24,75%	15,37%				
1.7.	REFORÇO DE SUBLEITO	43.430,19	% Período:						100,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE (BRITA 4A)	367.304,51	% Período:				14,49%	18,32%	26,59%	30,52%	10,08%				
1.9.	PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUAD/	256.249,66	% Período:					17,20%	17,54%	24,64%	27,69%	12,93%			
1.10.	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	699.820,60	% Período:						19,53%	12,75%	13,31%	39,62%	14,78%		
1.11.	OBRAS COMPLEMENTARES "CALÇADA"	494.860,27	% Período:								28,40%	13,35%	20,80%	26,10%	11,34%
1.12.	OBRAS COMPLEMENTARES - RAMPAS E I	122.956,83	% Período:									26,14%	11,54%	17,15%	45,16%
1.13.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	95.486,55	% Período:												100,00%
1.6.4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	25.975,29	% Período:												100,00%
Total: R\$ 2.899.952,69			%:	0,45%	1,87%	2,17%	6,28%	9,61%	15,99%	11,93%	14,86%	15,38%	7,83%	5,33%	8,27%
Período:	Repassa:	12.200,01		50.284,81	58.438,14	168.923,12	258.337,01	429.903,75	320.778,70	399.523,11	413.438,82	210.384,00	143.322,84	222.370,39	
	Contrapartida:	962,45		3.966,96	4.610,17	13.326,29	20.380,13	33.914,98	25.306,13	31.518,26	32.616,06	16.597,13	11.306,70	17.542,73	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	13.162,46		54.251,77	63.048,31	182.249,41	278.717,14	463.818,72	346.084,84	431.041,37	446.054,88	226.981,14	154.629,53	239.913,12	
Acumulado:	%:	0,45%		2,32%	4,50%	10,78%	20,39%	36,39%	48,32%	63,19%	78,57%	86,39%	91,73%	100,00%	
	Repassa:	12.200,01		62.484,82	120.922,96	289.846,08	548.183,09	978.086,84	1.298.865,54	1.698.388,65	2.111.827,47	2.322.211,47	2.465.534,31	2.687.904,70	
	Contrapartida:	962,45		4.929,41	9.539,58	22.865,87	43.246,00	77.160,98	102.467,11	133.985,37	166.601,43	183.198,56	194.505,26	212.047,99	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	13.162,46		67.414,23	130.462,54	312.711,95	591.429,09	1.055.247,81	1.401.332,65	1.832.374,02	2.278.428,90	2.505.410,04	2.660.039,57	2.899.952,69	

BOCAIUVA DO SUL/PR

Local

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Adailton Rogério de Oliveira

CREA/CAU: 68.917/D

ART/RRT: 17202140055163