

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVÇOS PRELIMINARES	1	1	1	2	3	3	4	4	5																																									
3	TERRAPLENAGEM	3	3	4	4	5	5	6	6	7																																									
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBULAC)	2	2	3	3	4	4	5	5	6																																									
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS)	5	5	6	6	7	7	8	8	9																																									
6	MEIO-FIO	4	4	5	5	6	6	7	7	8																																									
7	PAVIMENTAÇÃO - SUB-BASE (BRITA 4A)	4	4	5	5	6	6	7	7	8																																									
8	PAVIMENTAÇÃO - BASE (BRITA GRADUADA)	5	5	6	6	7	7	8	8	9																																									
9	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	6	6	7	7	8	8	9	9	10																																									
10	OBRAS COMPLEMENTARES - CALÇADA	8	8	9	9	10	10	11	11	12																																									
11	OBRAS COMPLEMENTARES - RAMPAS E P	9	9	10	10	11	11	12	12	12																																									
12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																									
13	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																									
14	REFORÇO DE SUBLEITO									6																																									

Handwritten signature: [Illegible]